

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安心・安全な生活空間の確保（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鯉ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,鶴田町,中泊町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,おいらせ町,大間町,東通村,佐井村,三戸町,田子町,南部町,階上町,新郷村												
計画の目標	災害・雪害等に備えたインフラの整備・補修および歩道整備等による歩行空間の確保により、地域の生活空間の安全の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	10,189	A	10,168	B	0	C	21	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.2	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき指定された通学路（H25年3月指定 以下、法指定通学路）における歩道等整備率を68%（H26）から69.6%（H30）まで向上させる。 法指定通学路における歩道等整備率 (法指定通学路における歩道等整備率)=(法指定通学路における歩道等整備済み延長÷法指定通学路延長)×100%	68%	%	70%
2	道路ストック総点検に基づく道路施設（橋梁を除く）の修繕対応率を向上させる（1.5%（H26当初） 65.9%（H30末））。 道路施設（橋梁・トンネルを除くストック総点検対象施設）修繕対応率 (道路施設修繕対応率)=(対応施設数 / 要対応施設数)×100%	2%	%	66%
3	流・融雪溝整備率を43.5%（H26）から54.2%（H30）まで向上させる。 流・融雪溝整備率 (流・融雪溝整備率)=(流・融雪溝整備済み延長÷流・融雪溝整備必要延長)×100%	44%	%	54%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
・延長は整備、指定いずれも歩道設置計画市町村分のみ（法指定通学路における歩道等整備率）・計画市町村分のみ（道路施設（橋梁・トンネルを除くストック総点検対象施設）修繕対応率）舗装：施設数=工区数・計画市町村分のみ（流・融雪溝整備率）								

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	交安	(他) 千富町二丁目11号 線ほか29路線 (14-A1)	路肩改良 L=0.7km	青森市						63	-	
	A01-003	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村道	雪寒	(他) 下村線 吉野田 (14-A3)	流・融雪溝 L=2.2km	青森市							54	-
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	雪寒	(1) 松森八重田線ほか57 路線 (14-A4)	流・融雪溝 L=10.0km	青森市							502	-
	A01-005	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	雪寒	(1) 平和公園通り線 橋本 (14-A5)	歩道消雪施設 L=0.4km	青森市							303	-
	A01-006	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 鶴ヶ坂孫内線ほか90 路線 (14-A6)	舗装補修	青森市							63	-
	A01-007	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 安田大通り線ほか70 路線 (14-A7)	附属物補修(照明)	青森市							151	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 花園幸畑線ほか10路線 (14-A8)	のり面工補修(切・盛土)	青森市						81	-	
	A01-009	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 長ヶ沢線ほか40路線 (14-A9)	橋梁補修	青森市						5	-	
	A01-010	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 長ヶ沢線ほか40路線 (14-A9)	橋梁補修	青森市						12	-	
	A01-011	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	交安	(他) 西滝15号線ほか4路線 (14-A10)	冠水監視カメラ N=5台	青森市						7	-	
	A01-012	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか101路線 (14-A23)	道路付属物点検 N=2,035基	青森市						27	-	
	A01-013	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	交安	(他) 亀甲若党町線ほか3路線 (14-A31)	電線類地中化 L=1.51km	弘前市						451	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-015	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	交安	(2) 清野袋岩賀線 野袋 (14-A33)	清 歩道設置 L=0.60km	弘前市						242	-	
	A01-016	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	交安	(他) 城東12号線ほか37 路線 (14-A34)	路肩整備 L=6.46km	弘前市						494	-	
	A01-017	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 子どもの森コース 自転車道線 (14-A35)	転落防止柵補修 L=2.50km	弘前市						43	-	
	A01-018	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(1) 小友笹館線 小友 (14-A37)	防雪柵 L=0.28km	弘前市						75	-	
	A01-019	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(他) 亀甲若党町線外ほ か3路線 (14-A38)	流・融雪溝 L=0.73km	弘前市						121	-	
	A01-020	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(他) 上白銀新寺町線ほ か3路線 (14-A39)	流・融雪溝 L=0.87km	弘前市						170	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-021	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(2) 笹森町神明宮線ほか 2路線 (14-A40)	流・融雪溝 L=0.56km	弘前市						34	-	
	A01-022	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(他) 青山二丁目9号線ほか 1路線 (14-A41)	流・融雪溝 L=0.26km	弘前市							2	-
	A01-023	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(2) 津賀野清野袋線ほか 20路線 (14-A43)	舗装補修 L=8.29km	弘前市							426	-
	A01-025	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 撫牛子和徳町線外 (14-A46)	道路付属物点検 L=120km	弘前市							15	-
	A01-026	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 駅前町取上線 駅 前三丁目 (14-A48)	街路灯補修 N=40基	弘前市							56	-
	A01-029	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 岩木川右岸環状線 ほか (14-A51)	路面下空洞調査 L=30.0km	弘前市							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-030	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(1) 停車場上線ほか1路線 (14-A61)	電線類地中化 L=0.35km	八戸市						485	-	
	A01-032	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(2) 上組町湊線 六日町地区 (14-A65)	歩道設置 L=0.8km	八戸市						118	-	
	A01-033	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(1) 柳町根城線 平中 (14-A66)	交差点改良 L=0.1km	八戸市						100	-	
	A01-037	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(他) 類家南5号線ほか4路線 (14-A69)	舗装補修 L=0.5km	八戸市						6	-	
	A01-038	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 前田小田線ほか6路線 (14-A71)	舗装補修 L=5.0km	八戸市						327	-	
	A01-039	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 下大久保佐部長根線ほか14路線 (14-A72)	歩道補修 L=6.3km	八戸市						281	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 日東通線ほか3,413 路線 (14-A74)	付属物補修 N=55箇所	八戸市						17	-	
	A01-042	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 日東通線ほか3,413 路線 (14-A77)	道路施設点検 N=4,100箇所	八戸市							30	-
	A01-043	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 湊トンネル通線 湊トンネル (14-A78)	トンネル補修 N=1箇所	八戸市							14	-
	A01-044	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 柳町根城線ほか24路 線 (14-A79)	舗装点検 L=19.7km	八戸市							8	-
	A01-045	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 沢里長根線ほか1路 線 (14-A80)	舗装補修 L=1.05km	八戸市							200	-
	A01-046	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	交安	(1) 黒石高田線ほか3路 線 (14-A91)	路肩整備 L=2.15km	黒石市							80	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-047	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 高賀野金屋線ほか1 路線 (14-A92)	舗装補修 L=5.0km	黒石市						72	-			
	A01-048	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 新町中十川線ほか7 路線 (14-A93)	橋梁補修 N=8橋	黒石市						131	-			
	A01-049	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村道	雪寒	(他) くみの木浜町線ほ か1路線 (14-A94)	流・融雪溝 L=0.72km	黒石市						44	-			
	A01-050	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	交安	(2) 前町野添線 中町 (14-A95)	電線類地中化 L=0.15km	黒石市						120	-			
	A01-051	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 長坂9号線 (14- A96)	橋梁架替(改・老) N=1橋	黒石市						13	-			
	A01-052	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 相内太田鏡線 太 田 (14-A121)	舗装補修 L=2.5km	五所川原市						103	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-053	道路	雪寒	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	雪寒	(1) 浅井・境山線 山 (14-A122)	福 防雪柵 L=1.0km	五所川原市						65	-	
	A01-054	道路	雪寒	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	雪寒	(2) 福山・野里2号線 野里 (14-A123)	防雪柵 L=0.3km	五所川原市							17	-
	A01-056	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(2) 前田野目線 野目 (14-A128)	前田 舗装補修 L=1.0km	五所川原市							23	-
	A01-058	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 藤枝1線ほか29路線 (14-A130)	舗装補修 L=2.0km	五所川原市							30	-
	A01-060	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 鎌谷町・米田線ほか 202路線 (14-A132)	舗装点検 L=140km	五所川原市							12	-
	A01-061	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほか 60路線 (14-A133)	道路付属物点検 N=100基	五所川原市							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-062	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	改築	(1) 片貝沢線 奥入瀬橋 (14-A151)	橋梁架替(改・老) L=0.1km	十和田市						81	-		
	A01-063	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	交安	(他) 大和・六日町線 六日町 (14-A152)	歩道設置 L=1.0km	十和田市							90	-	
	A01-064	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	交安	(1) 牛泊・前谷地線 東十一番町 (14-A153)	交差点改良 L=0.2km	十和田市							2	-	
	A01-065	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 高清水1号線ほか1路線 和島 (14-A157)	舗装補修 L=5.0km	十和田市							74	-	
	A01-067	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(1) 岡三沢・下田線ほか41路線 (14-A183)	舗装点検 L=65.1km	三沢市							8	-	
	A01-068	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(1) 岡三沢・下田線ほか47路線 (14-A184)	道路付属物点検所 N=242箇所		三沢市						9	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他) 岡三沢・下田線ほか11路線 (14-A185)	舗装点検 L=20.3km	三沢市						7	-	
	A01-070	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	交安	(他) 小松野1号線ほか3路線 (14-A211)	路肩整備 L=1.6km	むつ市							31	-
	A01-072	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 下北停車場線ほか2路線 (14-A213)	舗装補修 L=2.4km	むつ市							19	-
	A01-073	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 山田1号線ほか75路線 (14-A219)	舗装点検 L=140m	むつ市							5	-
	A01-074	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 越葉沢線ほか22路線 (14-A220)	法面・盛土・擁壁等点検 N=27箇所	むつ市							4	-
	A01-075	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 山田1号線ほか75路線 (14-A221)	道路付属物点検 N=120基	むつ市							9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(2) 下福原十文字線ほか 4路線 (14-A244)	舗装補修 L=1.7km	つがる市						104	-	
	A01-077	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 范中日向線ほか29路 線 (14-A245)	舗装補修 L=10.0km	つがる市							119	-
	A01-078	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 丸山蓮花田線ほか23 7路線 (14-A248)	舗装点検 L=277.5km	つがる市							10	-
	A01-079	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 桑野木田八重埼線ほ か11路線 (14-A249)	道路付属物点検 N=40基	つがる市							5	-
	A01-080	道路	雪寒	平内町	直接	平内町	市町村道	雪寒	(他) 東和東滝線 東 滝 (14-A301)	流・融雪溝 L=1.93km	平内町							308	-
	A01-082	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村道	雪寒	(1) 大泊1号線 大泊 (14-A322)	防雪柵 L=0.2km	今別町							35	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-083	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 大泊1号線ほか20路線 (14-A324)	舗装補修 L=7.2km	今別町						166	-	
	A01-084	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 浜名中宇田線ほか15 2路線 (14-A325)	舗装点検 L=48.0km	今別町						6	-	
	A01-085	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 村元大川平線ほか14 路線 (14-A326)	道路付属物点検 N=50基	今別町						3	-	
	A01-086	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道4-3-25号線ほか 4路線 (14-A342)	舗装補修 L=800m	蓬田村						18	-	
	A01-087	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道1-1-1号線ほか7 4路線 (14-A343)	舗装点検 L=79km	蓬田村						6	-	
	A01-088	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道5-2-1号線ほか3 路線 (14-A345)	道路付属物点検 N=10基	蓬田村						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-089	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	雪寒	(他) 本町2号線ほか4路線 (14-A361)	流・融雪溝 L=1.1km	外ヶ浜町						133		-	
	A01-090	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか6路線 (14-A367)	舗装補修 L=0.6km	外ヶ浜町							32		-
	A01-091	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 蟹田本町裏通り線ほか195路線 (14-A368)	舗装点検 L=56.0km	外ヶ浜町							4		-
	A01-092	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(他) 赤石溪流線 西赤石山国有林 (14-A383)	舗装補修 L=4.0km	鱒ヶ沢町							11		-
	A01-093	道路	雪寒	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	雪寒	(他) 長平中央線ほか1路線 長平町 (14-A384)	防雪柵 L=0.6km	鱒ヶ沢町							26		-
	A01-094	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(2) 目内崎開源橋線ほか2路線 (14-A387)	舗装補修 L=1.5km	鱒ヶ沢町							30		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-095	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 小夜ヶ丘線ほか81路線 (14-A388)	舗装点検 L=214.0km	鱒ヶ沢町						13	-	
	A01-096	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 小夜ヶ丘線ほか14路線 (14-A389)	法面・盛土・擁壁等点検 N=14路線	鱒ヶ沢町						2	-	
	A01-097	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(2) 古川線ほか15路線 (14-A390)	道路付属物点検 N=151箇所	鱒ヶ沢町						3	-	
	A01-098	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	交安	(1) 赤石上通り線 赤石 (14-A391)	路肩整備 L=0.47km	鱒ヶ沢町						11	-	
	A01-099	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	交安	(1) 十二湖公園線 松神 (14-A406)	現道拡幅 L= 0.6km	深浦町						134	-	
	A01-100	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 船作5号線ほか4路線 (14-A411)	災害防除 N=5箇所	深浦町						31	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-108	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	雪寒	(他) 三ツ目内川端線ほか4路線 (14-A461)	流・融雪溝 L=2.2km	大鰐町						179		-
	A01-109	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 大鰐高野新田線ほか80路線 (14-A466)	道路付属物点検 1式	大鰐町						5		-
	A01-110	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1) 畑中諏訪堂線ほか6路線 (14-A485)	舗装補修 L=4.4km	田舎館村						111		-
	A01-111	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(2) 五幾形本線ほか2路線 (14-A502)	舗装補修 L=2.8km	板柳町						10		-
	A01-112	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(1) 岡本玉川環状線ほか (14-A503)	舗装点検 L=87.0km	板柳町						6		-
	A01-113	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村道	雪寒	(1) 狐森線 (14-A504)	防雪柵 L=0.18km	板柳町						37		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-114	道路	雪寒	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	雪寒	(他) 妙堂崎鶴田線 木筒 (14-A521)	防雪柵 L=0.56km	鶴田町						54	-	
	A01-115	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか4 2路線 (14-A522)	舗装点検 L=45.1km	鶴田町							3	-
	A01-116	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか1 4路線 (14-A523)	道路付属物点検 N=56基	鶴田町							3	-
	A01-117	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか4 0路線 (14-A524)	橋梁点検 N=48橋	鶴田町							2	-
	A01-118	道路	雪寒	中泊町	直接	中泊町	市町村道	雪寒	(他) 町道354号線 中 里 (14-A541)	流・融雪溝 L=0.68km(両 側)	中泊町							140	-
	A01-119	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか20路 線 (14-A550)	附属物補修(標識) N=40基	中泊町							6	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 小泊中学校1号線ほか5路線 (14-A551)	附属物補修(照明) N=9基	中泊町						3	-	
	A01-121	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか88路線 (14-A552)	舗装点検 L=68.1km	中泊町						5	-	
	A01-122	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか50路線 (14-A553)	法面・盛土・擁壁等点検 N=194箇所	中泊町						5	-	
	A01-123	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道3号線ほか48路線 (14-A554)	道路付属物点検 N=207基	中泊町						6	-	
	A01-124	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 折戸下前線 小泊 (14-A555)	法枠工 N=1箇所	中泊町						126	-	
	A01-125	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(2) 石神裏・上川原線ほか1路線 (14-A567)	舗装補修 L=0.65km	野辺地町						64	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(2) 烏帽子岳線(B)ほか16路線 (14-A570)	法面・盛土・擁壁等点検 N=69箇所	野辺地町						6	-	
	A01-128	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(他) 鳥井平松ノ木線ほか71路線 (14-A571)	道路付属物点検 N=239箇所	野辺地町						4	-	
	A01-129	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 宇道坂・鍛冶林線 鍛冶林 (14-A596)	舗装補修 L=500m	七戸町						28	-	
	A01-130	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 中野・市ノ渡線 橋ノ上 (14-A597)	舗装補修 L=400m	七戸町						25	-	
	A01-131	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 花松・長沢線 中岫 (14--A598)	舗装補修 L=170m	七戸町						12	-	
	A01-132	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 白石・市ノ渡線 栗ノ木沢 (14-A599)	舗装補修 L=700m	七戸町						22	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-133	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 作田・鍛冶林・一の坂線 鶴児平 (14-A600)	舗装補修 L=740m	七戸町						15		-	
	A01-134	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 作田・鍛冶林・一の坂線 鶴児平 (14-A600)	舗装補修 L=740m	七戸町							45		-
	A01-136	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 十字路・長沢線 十字路 (14-A602)	舗装補修 L=300m	七戸町							24		-
	A01-137	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 高屋敷・西野・八栗平線 西野 (14-A603)	舗装補修 L=360m	七戸町							24		-
	A01-138	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(1) 三保野1号線ほか120路線 (14-A631)	舗装点検 L=50km	横浜町							3		-
	A01-139	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村道	修繕	(1) 甲地・鶴ヶ崎線ほか17路線 (14-A640)	舗装補修 L=13.6km	東北町							50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-140	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 木内々・本町線ほか 1路線 (14-A682)	舗装補修 L=4.0km	おいらせ町						192	-	
	A01-141	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 木内々・本町線ほか 62路線 (14-A683)	舗装点検 L=96.1km	おいらせ町							11	-
	A01-142	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 下前田2号線 (14-A684)	舗装補修 L=2.4km	おいらせ町							79	-
	A01-143	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか1 03路線 (14-A703)	舗装点検 L=45km	大間町							4	-
	A01-144	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか1 20路線 (14-A704)	道路付属物点検 N=152基	大間町							3	-
	A01-145	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか4 2路線 (14-A705)	法面・盛土・擁壁等点検 N=74箇所	大間町							7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-146	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(2) 下田屋目名線 屋 (14-A721)	田 舗装補修 L=1.5km	東通村						18	-	
	A01-147	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1) 石持漁港線 沢 (14-A722)	蒲野 舗装補修 L=0.4km	東通村							10	-
	A01-153	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A762)	舗装点検 L=18.3km	佐井村							2	-
	A01-154	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A763)	道路付属物点検 N=108箇所	佐井村							2	-
	A01-155	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A764)	法面・盛土・擁壁等点検 N=106箇所	佐井村							9	-
	A01-156	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 古間木平裏通り線ほか1路線 (14-A782)	舗装補修 L=1.0km	三戸町							6	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-157	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 府金線ほか51路線 (14-A783)	舗装点検 L=101.4km	三戸町						6	-	
	A01-158	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 府金線ほか11路線 (14-A785)	法面・盛土・擁壁等点検 N=60箇所	三戸町						4	-	
	A01-159	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 玉ノ木高間館線ほか 3路線 (14-A786)	道路付属物点検 N=6箇所	三戸町						1	-	
	A01-160	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 杉沢大平線 貝守 (14-A787)	災害防除 N=1箇所	三戸町						15	-	
	A01-161	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(他) 宮野獅々内線 1 号橋 (14-A820)	橋梁架替(改・老) N=1橋	田子町						58	-	
	A01-162	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	交安	(1) 北本村・南古館線 沖田面 (14-A841)	視距改良 L=1.3km	南部町						136	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-163	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 五日市・助川線 下名久井 (14-A842)	舗装補修 L=2.7km	南部町						117	-			
	A01-164	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 高瀬・卯月沢線 (14-A854)	のり面工補修(切・盛土) N=1箇所	南部町						34	-			
	A01-165	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 根岸・干草線ほか4 路線 (14-A856)	法面・盛土・擁壁等点検 N=4箇所	南部町						3	-			
	A01-166	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 新田・長久保線ほか 3路線 (14-A863)	舗装補修 L=4.5km	階上町						180	-			
	A01-167	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 耳ヶ吠・追越線ほか 2路線 (14-A864)	舗装補修 L=3.0km	階上町						195	-			
	A01-168	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(他) 白樺団地線ほか1路 線 耳ヶ吠 (14-A86 5)	舗装補修 L=1.0km	階上町						24	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-169	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 長峯・横沢線 長 峯 (14-A884)	舗装補修 L=1.5km	新郷村						26	-		
	A01-170	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(2) 間明田・石ヶ守線 石ヶ守 (14-A885)	舗装補修 L=0.5km	新郷村							42	-	
	A01-171	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(2) 西越・松屋敷線 西越 (14-A886)	舗装補修 L=1.0km	新郷村							8	-	
	A01-172	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 長峯・川代線ほか10 路線 (14-A887)	舗装点検 L=30.4km	新郷村							9	-	
	A01-173	道路	雪寒	新郷村	直接	新郷村	市町村道	雪寒	(他) 大畑線ほか1路線 (14-A888)	防雪柵 L=0.2km	新郷村							63	-	
	A01-174	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(2) 笹森町神明宮線ほか 2路線 (14-A40)	流・融雪溝 L=0.56km	弘前市							57	-	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	除雪	除排雪啓発事業（14-C 1)	融雪溝適正活用啓発活動	青森市						3	-		
		融雪溝の利用についての啓発活動（チラシ配布・住民説明会等）により、融雪溝の適正な利用が図られ、地域の生活空間の安全の確保が期待される。																		
	C01-002	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	交安	無電柱化推進事業（14 -C31)	引込設備整備	弘前市						18	-		
		民地部の引込設備整備を行うことにより、地区内の無電柱化が進み、地域の生活空間の安全の確保が期待される。																		
												小計						21		
											合計						21			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施	令和2年3月
	公表の方法
	交付対象各市町村のホームページにて公表

事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・上組町湊線（八戸市）の歩道整備事業の完了により、法指定通学路における歩道整備が図られ、通学児童の交通安全に寄与した。 ・安田大通り線ほか70路線（青森市）をはじめとする補修事業により、道路施設の修繕が図られ、道路の安全性確保に寄与した。 ・松森八重田線ほか57路線（青森市）をはじめとする流・融雪溝事業により、地域の生活道路における流・流雪溝の整備が図られ、冬期間における交通安全に寄与した。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・亀甲若党町線ほか3路線（弘前市）をはじめとする電線類地中化事業により、観光地域の景観に配慮し、かつ災害時の道路の安全性確保に寄与した。 ・日東通り線ほか3,413路線（八戸市）をはじめとする各種道路施設点検事業により、道路施設の健全度を把握し、今後の道路施設の維持管理の適正化に寄与した。

特記事項（今後の方針等）

<p>継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。</p>
--

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	法指定通学路における歩道等整備率	
	最終目標値	70%
2	最終実績値	69%
	用地交渉等に不測の日数を要し、計画通りに実施できない事業があったため。	
2	道路施設修繕対応率	
	最終目標値	66%
3	最終実績値	72%
	補正により積極的な修繕対応に努めたため。	
3	流・融雪溝整備率	
	最終目標値	54%
	最終実績値	54%
	精査の結果、事業費が増大し計画通りに実施できない事業があったため。	