

滝内福祉館の建設工事について（状況報告）

1 概要

滝内福祉館の建て替えについて、今年度建設工事の発注に当たり、物価高騰等の影響により設計額が当初予算を超過する状況となり、予算対応及びスケジュールの見直しが必要となったもの。

2 工事設計額について

木材をはじめとする資材等の価格が予想以上に上昇している影響により、建設工事の設計総額が当初予算額を超過する状況となったことから、6月補正において増額補正を予定している。

■6月補正予算要求額

- 福祉施設改築事業（福祉館） 工事請負費 精査中

滝内福祉館	当初予算額
建設工事	160,424千円

3 スケジュールについて

建設工事の発注が6月補正予算の議決後となることから、工事契約及び工事スケジュールが約3か月スライドすることとなり、完成は来年7月頃となる見込み。

■スケジュール比較

滝内福祉館 建設工事		スケジュール																					
		令和5年										令和6年											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月以降						
変更前	5月入札、5月末契約締結、6月着工											●R6.4 供用開始											
変更後	予算措置後、工事発注。8月入札、9月上旬契約締結、9月中旬着工の見込																	●R6.7 供用開始					

4 施設概要

新施設の概要は以下のとおり。

構造・階数	木造・平屋建て（無落雪屋根）
延床面積	291.07 m ²
利用可能な部屋	集会室・多目的室 A～D （A と B は可動間仕切りによるオープン利用可、床は A・B・D はタイルカーペット、C はフローリング（卓球利用可）、調理室
その他の部屋	事務室、物置
トイレ	男子（小 3、洋個室 2）・女子（洋個室 3）、 バリアフリートイレ（オストメイト装備）
空調設備	電気エアコンをメイン（集会室・多目的室、廊下、事務室） 電気パネルヒーター（調理室・トイレ） 補助暖房 FF ストーブ（集会室・多目的室 A～C）
駐車場	8 台（予備駐車スペース 15 台）
外 構	玄関ポーチ及びスロープ部分へ融雪 通路部分及び駐車場スペース、駐輪スペースをアスファルト舗装
その他	ガスコンロ・ガス給湯



【平面図】