

給水装置工事自社検査報告書

承認番号			
検査種別及び検査項目		検査の内容	自社
屋外の 検査	1. オフセット	・正確に測定されていること。	
	2. 水道メーター、 メーター用止水栓	・水道メーターは、逆取付、片寄りがなく、水平に取付けられていること。	
		・検針、取替に支障がないこと。	
		・止水栓の操作に支障がないこと。	
	3. 埋設深さ	・所定の深さが確保されていること。	
	4. 管延長	・完成図面と整合すること。	
	5. 筐、ます類	・傾きがないこと。	
	6. 止水栓	・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。	
	7. 探知ワイヤー	・非金属管探知ワイヤーを設置していること。	
配管	1. 配管	・延長、給水用具等の位置が完成図面と整合すること。	
		・配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていないこと。	
		・配管の口径、経路構造等が適切であること。	
		・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。	
	2. 接合	・適切な接合が行われていること。	
3. 管種	・性能基準適合品の使用を確認すること。		
給水用具	1. 給水器具	・性能基準適合品の使用を確認すること。	
	2. 接続	・適切な接合が行われていること。	
	3. 栓数	・許可栓数内であること。	
受水槽	吐水口空間の測定	・吐水口と越流面との位置関係の確認を行うこと。	cm
機能検査		・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。	
耐圧試験		・一定の水圧による耐圧試験で漏水及び抜けなどのないことを確認すること。	
水質の確認		・残留塩素の確認を行うこと。	mg/l
令和 年 月 日			
指定給水装置 工事事業者名			
主任技術者名			
備考			

